

Østfoldbanen

29

17 a

1893/91.
Forhandlingsprotokol
for
Byggekommiteen for Aker-
og Smøllensbanens Stationer.
anlagt i Christiania.

Østfoldbanen

[Bind] 29

1878 den 26^{de} Juni holdt Comiteen sit 2^{de} forberedende og fjerde Tilsyn med Udførelsen af Faldedalsbanen i Christiania Abde.

1. Til Formand i Comiteen valgtes W. Albrecht
2. Fremtog der Tegninger til Godskørs og Getidens af Agresten, hvilke vedtoges med de mellem W. Albrecht og de andre Comiteemedlemmer omfendte Forandringer m. H. S. Udførelsen af Godskørs og Getidens.
3. Fundamentering af Godskørs og Getidens i forbindelse med de allerede udførte Arbejder. Udførelsen af det øvrige Arbejde ved de nævnte Tegninger overdroges til Contractant efter de om det offentliges Ansigt ~~at~~ til Hovedjernbanens Contractant.

Signatur H. A. Willem Engelsted

1878 den 23^{de} Juli holdt Comiteen Abde sit 3^{de} Tilsyn af de indkomne Arbejder paa Udførelsen af Godskørs og Getidens paa østre Side af Agresten i Christiania. Af de indkomne Arbejder hede de følgende og som de billigste, nemlig

Arkitekt Jørgen	54,275 Kroner
Schoum & Bartholomæus	61,300
Chr. J. Johansen	66,234,29

Men da Jørgen Arbejd efter Formens Forordning af F. A. K. antog sig i de allerede Reservation af Afgang til Rettelse af udløst Tegninger med de nødvendige Arbejder og ved forbeholdt, blev de allerede forbeholdt.

Efter dette antog Schoum & Bartholomæus Arbejd, hvorefter Engelsted stundt for Jørgen modificerede Arbejd paa 63,114 Kroner 29 Ore.

Signatur H. A. Willem Engelsted

Malerarbejde for sig, bliver at afgjøre i et senere Møde.

H. Kommissionen blev enig om, for Fremtiden at sammentræde under hver Onsdag, ^{Kl. 11. Aften.} første Gang d. 27^{de} denne Maaned. De Hr. Arkitekt Bull og Ingeniør Fleischer lovede at afgjøre Møde.

Mikkelsen Jumaldrach H. A. Wehleren Rejzsted

Aar 1878, d. 27^{de} Novbr. afholdtes Kommittemøde. Daaft var fremværende. Ledskommanden Bull og Ingeniør Fleischer vare tilstede. Arkitektens Detailtegninger og ^{Beskrivelser} Overblik blev gennemgaaede tilhøje med Hensyn til Konditioner for Andgæve. Disse Dokumenter blive at forelægge Hovedbanens Direktion og Anlægsbestyrelsen til endelig Vedtagelse i et Møde som berammes afholdt paa Hovedbanens Kontor Onsdag d. 4 Decbr. Kl. 11 Aften.

Mikkelsen Rejzsted H. A. Wehleren

Aar 1878, d. 18^{de} Decbr. afholdtes Kommittemøde, hvorefter var nærværende foruden Kommitteens Medlemmer, de Hr. Bull og Fleischer.

De i forrige Møde omhandlede Tegninger med tilhørende Beskrivelser vare i Fællesskabet af Loovalensbanens Bestyrelse og Anlægsbestyrelsen d. 4^{de} d. M. endelig vedtagne og forsynede med Underskrift af de respektive Bestyrelsens Formænd, hvorefter fornøden Protokol tilføjet blev indtaget i Hovedbanens Forhaandlingsprotokol, hvori tillige indeholdes den forudtagne Bemærkning for Kommissionen til at lade Stationsbygningen sønde Fløi opføre overensstemmende med de vedtagne Planer.

1. Der refereredes Skrivelse til Kommissionen fra Arkitekt Bull af 14^{de} d. M., hvori fremsendes Koncept til Avertissement om Andet paa Udforelse af Mur og Timmerarbejde til den opførtes Kloibygning, ledsaget af de Prilage, som blive at udlægge for Entreprenørerne. I Overensstemmelse med Bulls Forslag bliver Opfordringen til Andet at indrykke i Morgenbladet, Dagbladet og Kristiania Intelligenssedler 3 Gange i Høbet af 14 Dage.

2. Der refereredes Skrivelse fra Arkitekt Bull af 9^{de} do., hvori han anrager om et Honorar af Kr. 3200⁰⁰ for de af ham udarbejdede Tegninger m. v. til det nye Stationsarrangement. Herpaa oplyser han dog at have modtaget i Samas Maaned et Forbud af 1000 Kroner. Restbeløbet 2200 Kroner anbefales af Kommissionen til Udbetaling ved Anlægsstyrelsen.

Mikkelsen Jumaldrach Rejzsted

Aar 1879, d. 15^{de} Samas afholdtes Kommittemøde. Bull og Fleischer vare tilstede.

1. Man var enig om, at anmode Arkitekt Bull om at overtage det Arbejde og Tilsyn, som fra Arkitektens Side anses nødvendigt under Opførelsen af Stationsbygningerne, hvilket Hr. Bull indgik paa, idet han lovede til et senere Møde at fremsende "med en skriftlig Forestilling om Udtrækningen af det Arbejde, som i saa Henseende vilde kunne til at paabvide ham, og med en Opqvarer over, ^{det Honorar som} hvad han for dette Arbejde vil beregne sig.

2. Gulvet i østre Daktus bliver at udføres med Sand helt op under Plankerækken forat forhindre at der bliver noget Mellemrum til Skjulesked for Utøis.

3. Skimmestystemet paa Gasiden ^{af} Hovedbanens Hovedlinie bliver at fuldfoere snarest muligt.
4. Kaptein Engelstad foreslaa ^{at} den projekterede Mur langs Hovedjernbanens Hovedlinie i vestlig Retning fra Moen over Oslo Gave skulde paabegyndes saa snart Sektionsingenioren faar det henrygtmar. sigt, hvilket ^{denne} ~~den~~ ^{straks} erklæredes at være Tilfældet. Forslaget er begrundet i, foruden en hurtig og mulig Fremgang efter det planlagte Skimmestystem, tillige derved, at Arbeidet nu lader sig billigt udføre, fordi Steen dertil nu kan afhentes ved Brunden Ballasttag, fremkjøbt paa Slædeførd, medens det er usikkert, hvorlænge dette gunstige Forhold kan vedvare. De Herrer Graab og Wetlesen tiltraadte dette Forslag, medens Meincke ønskede Arbeidet udsat, indtil der fra verkommende Ingeniør var fremkommen en bestemt Plan for dets Udførelse og Overlag over de dermed forbundne Omkostninger. Arbeidet bliver efter dette straks at paabegynde.
5. De fremkomne Anbud paa Opførelse af sønre Fløi at Stationsbygningen blive derefter aabnede, og befaantes at være følgende:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| a. F. Schilling for samlet Sum | Nr. 125189.50 |
| b. Carl Seløien og J. Martinsen | " 124787.68 |
| c. C. & J. Johansen | " 113960.00 |
| d. Pötme og Maurer | " 128000.00 |
| e. F. Johannsen og E. Mortensen | " 139500.00 |
| f. A. Olsen og C. Achte | " 122500.00 |
| g. F. W. Holland og J. H. Tjøngsen | " 178000.00 |
- De fremkomne Anbud blive, efter at være gennemgaaede, overleverede til Arkitekt Prull, som lovede nærmere at gennemgaa samme og derefter fremkomme med Forsætning, som bliver at behandle i et senere Møde, der berammes til første kommende Lørdag d. 18^{de} ds. Kl. 11^{te} Aft.

Forordning, Invaluar H. A. Wetlesen Jægerstad

Den 18^{de} d. 18^{de} Junius holdtes Kommitemøde. Prull og Fleisches merværende.

1. Arkitekt Prull tillagdeleverede de fremkomne Anbud, der nu være ledsagede af trede Skrivelser, nemlig ¹ fra C. & J. Johansen af 16^{de} ds., hvori oplyses, at der paa Grund af en Del Bortes som er indgivet i dets oprindelige Anbud, bliver at tillægge samme en Sum af Kr. 4440.00, saaledes at det samlede Anbud nu kommer til at lyde paa Kr. 118400.00, og 2, fra Marmustes Pötme, hvori er opført en Del Bortes, som skulde komme til Afdrag i det indkomne Anbud, men denne sidste Skrivelse er ikke affattet i saadan Form, at deraf med Bestemthed fremgaar, hvad Stos den Sum skulde være, som saaledes maatte bringes i Afregning. Byggekommiteen besluttede efter dette at antage det af C. & J. Johansen gjorte Anbud for Kr. 118400.00, hvorefter Engelstad lovede at meddele ^{afkomme} ~~afkomme~~ ^{afkomme} Fleisches om at der haves en Prehaldning paa Tamten af 253000 Stk. gammel Mursten, som det vilde være ønskeligt at faa ontraktet med Stationsbygningen, blev det overdraget til Arkitekt Prull at søge denne Sag ordnet med Entreprenørerne paa den henrygtmæssige Maade.
3. Der refereredes en Skrivelse fra Oluf Onsrup af 15^{de} ds., indholdende en Del Ankeposter over den Maade hvorpaa Konventionerne er affattet, specielt betreffende den Forblændingssten, som var tænkt at skulle anvendes. Skrivelsen overleveredes til Arkitekt Prull til videre Prehaldning.
4. Efter Forstilling fra Wetlesen besluttede man at overtage Assurance for det nye Taktus paa Øst siden af Akerselven fra 21^{de} d. M. og foreløbig tegne Assurance paa samme for 70000 Kroner for et Tidsrum af 1/2 Aar i Brandforsikringselskabet Norden, hvilket bliver at bestige af Wetlesen.

Forordning, Invaluar H. A. Wetlesen Jægerstad

paa forbeholdt Lags Bygningsjern. Orsums An-
bud, nemlig for Murværket og Lødmasserne Kr. 32.00,
Klammerværket og Drivværket Kr. 38.00, Murværket og
Lødmasserne Kr. 32. alt for det samlede Tegn,
hvilket som det billigste antages.

5. Til Ledning af en Opvarmning, der skal at føre
det daglige Tilsyn med Byggeskikkelsen og at modtage
og indlevere Materialer m. m. skal for Anlægets
Ledning anvendes et Beløb af indtil Kr. 120 pr.
Måned.

H. A. Wetlesen

H. A. Wetlesen Byggeskikkelse

Aar 1879, d. 7^{de} Mai holdtes Komiteemøde, Engestrøms
forvarer. Bull og Fleisethes tilstedeværelse.

1. Paa Opførelse af Taget til Christianshavn Station
var indkommet 3 Afbud, nemlig fra Hr. Aug. Leeng
& Co., Aktieselskabets Skatkontor og Oluf Orsum.
I Anledning af disse Afbud fremkommer en Skrivelse fra
Arkitekten Bull til Overingeniør Wetlesen af 24^{de} f. M.
hvori gjøres mædende Rede for hvorledes Afbudene
skulle sig til hverandre med Henblik på de opgivne
Priser, der falder saaledes ud, at Tallet efter Leeng's
Afbud vil komme til at koste Kr. 85300.00, efter
Skatkontors Afbud " 95822.00 og efter
O. Orsums do " 95670.00.

Da den i Leeng's Afbud antagne Præsentation efter
Arkitektens Forordning er for ringe, bliver dette Afbud
ikke at antage, mellem de to øvrige Afbud besluttet
at efter Arkitektens Forslag at antage Hr. Oluf Or-
sums, idet der om Afbudets Udforelse og Præsentat-
ionen forøvrigt bliver med Vedkommende at oprette
Kontrakt, hvori de nævnte Præsentationer og Detaljer
med størst mulig Nødsigtighed indtages.

2. Blandt de fremkomne Afbud paa Leverance af
Døre og Vindues riste det sig, at det fra Fabrikken

Lysen var det billigste, nemlig Kr. 8543.00, og blev
dette daaarrag antaget. Opsaa om denne Leverance bliver
særskilt Kontrakt at oprette.

3. Angående Anskaffelse af Døre og Vinduesbeslag, blev det
overtraadt til Arkitekten at kontrahere med en dertil gæl-
vendig paa bedste Maade. Paa samme Maade bliver
at forholde sig til Anskaffelse af Tæpper og Skille-
plader.

H. A. Wetlesen

Aar 1879 den 20^{de} Mai holdtes Komiteemøde. Bull
var tilstede. Til Behandling foretog:

1. Udkast til Kontrakt med Verkstier Stats-haupt-
mand O. Orsum angående Opførelsen af Vogn-
hallen blev gennemgaaet og med nød og næppe ved-
taget. - Hr. Wetlesen besørger denne renskrift
til Vedtagelse af Hr. Orsum.

H. A. Wetlesen

Aar 1879 den 27^{de} Juni holdtes Komiteemøde. Bull
var tilstede. Til Behandling foretog:

1) Man besluttede at anvende Jernbetonning paa Byg-
ningerne. Tegningerne udføres efter fransk Model af
Jern N^o 13 paa Bordtag. -

2) Angående Taget mellem Pønder Fløi og Midt-
partiet af Vognhallen besluttede man at lægge
sammen med forlængede Jernplader N^o
paa 2 Fems Planker. - Vognhallen lægges forøv-
rigt med korrugete Jernplader. -

3) Skrivelse fra Orsum af 24^{de}. Dennes med ved-
lagt modificeret Tegning af Vognhallen over-
ensstemmende med den oprettede Kontrakt for et.
hvilken Tegning nu approberedes for Foruens
Vedkommende. - Tegningen bliver at foretage med
Komiteens og Orsums Vedtagelse. -

4) Arbejd fra Orsum paa Reuder og Nedløbstud
til Bygningen af Stolejern lydende paa hekkodds
vis 1 Kr 35 Ore og 0,90 Ore pr Fod. Dette Arbejd
blev antaget som de billigste af de indkomne.

Forminis Rejser H. A. Wellen Imatraach

1879, d. 15^{te} Decbr. holdtes Komiteemøde. Pull
og Fleischer tilstede.

1. Arkitekt Pull forklarede at Stationsbygningens
mod Havnegaden var under Tag i Overensstemmelse
med Kontrakten med C. & J. Johansen i afprøvede
Angret Maaned. De antagne Arbejder ere
skredne frem i Overensstemmelse med Kontrakten og
udførte i den Udstrækning som Omstændighederne
tillode. Formanden den afprøvede Fløisbygning mod Havnegaden,
deres i Sommerens Tid varit nødvendigt, at paabe-
jagende Opførelsen af den Fløisbygning mod Jernbanetorvet,
som omfatter Portnerens Værelse, Venteværelset for
Ankommende med tilhørende Rum og er denne Del
af Fløisbygningen allerede opført til sin fulde Høide,
idat man holdes paa med Afslutningen. D. Arr.
C. & J. Johansen have paataget sig Opførelsen
af sidst nævnte Fløi efter de samme Priser, som
ere anslåede for Fløisbygningen mod Havnegaden,
hvorom Pull lovede at skaffe deres
Erkjendelse paa det tidligere Kontrakt.
Af Hensyn til Anstalts Opførelse af Søjlerad for
Tognhallen, er det derhos fundet fornuftigt at opføre
den sidste Hallerag mod Havnegaden, hvilket Ar-
bejde ligeledes er udført af Johansen paa kontraktens
Vilkkaar

2. Den mod Havnegaden nævnte Lavere Del af
Tognhallen med tilhørende Søjlerad er endnu ikke
fuldført i Overensstemmelse med Kontrakten med Orsum

og da dette Arbejdes fuldendelse tilsteds betinges de ovennævnte
paarevne Arbejders ^{tilhørende} fremme, besluttede man at opfordre
Orsum til nærmere at redegjøre for, hvorledes han har
tænkt sig, at efterkomme de ovennævnte Forpligtelser.

3. Efter uagaaet Prøvedej, ordre var des fremkommet
Arbud paa Snekerarbejde i Stationsbygningen, nemlig
Duffets, Geriktes og Indretning af Døre og Vindues,
Brugspanel og Trælattes fra følgende Firmaer, nemlig
Lylvan til samlet Pris Kr. 14451, Alheim
Kr. 16064, Snekermeisters Kolstad Kr. 10934, Snekers
O. Jensen Kr. 14597 og Sjaastad Fabrik ved
Hofgaard Kr. 23215. Snekers Kolstads Arbejd
Kr. 10934. blev som det billigste antaget.

4. Fra Carl T. Tschel var fremkommet Arbejd paa Gals-
fliser til Væstribulen med tilhørende Gange fra
Minton - Hallis & Co. til samlet Pris £ 127.13.7½
som antages.

5. Fleischer gav en kort Fremstilling m. H. t. Ar-
bejderne paa Stationslampen og Proarbejderne
m. V. under at samme gav Antæning til Træskalle-
træn. Det gældende Spør om Afsættelsen vil blive slø-
fet i kommende Uge, hvorefter de 4 nye Proer og
Afsættelsen vil blive taget i Brug.

Forminis Imatraach H. A. Wellen Rejser

1879, d. 11^{te} Decbr. holdtes Komiteemøde. Pull
og Fleischer tilstede.

1. Arkitekt Pull fremlagde Erklæring fra C.
& J. Johansen af 17^{de} f. M., hvori de erkjendte
at have overtaget Opførelsen af de Arbejder ved
den nye Stationsbygning, som ere udførte i ind-
værende Aar, udenfor de ved Kontrakt af 18^{de}
Janner overtagne Arbejder, til de i Arbejd af
15^{de} Janner og Skrivelse af 16^{de} næstefter udførte
Priser, og paa de i nævnte Kontrakt angivne Forhold

2. fremlægges Kontrakt med Snekker Kølsted af 17^{de} f. M., hvori denne paatager sig de i forrige Møde omtalte Snedkerarbejde i Overensstemmelse med de fremlagte Tegninger og for de i Aendret af 11^{de} Okt. angivne Priser.
3. fremlægges Svarskrivelse fra Onsum af 19^{de} f. M. med Paategninger i Anledning af ham overtagne Arbejde med Opførelse af Vognhallen. Løsløbet for den Del af samme, der sendes med Havnegaden, naar nu opsatte og Tagtekningen under Udførelse.
4. Arkitekten fremlagde Beskrivelse over og Konditioner for Rindfuggerarbejdet til Stationsbygningen (Gas, Vand, og Kloakledningen), som vedtog, ved desfor bliver at opfordre til Aendret for Arbejdet Udførelse.
5. Ligesaa fremlægges af Arkitekten Konditionen paa Reviderelse af de indre Trapper til Stationsbygningen, der ligeledes vedtages og hvorefter Opførelsen til Aendret bliver at udføres.
6. Arkitekten og Distriktingeniøren vedtog at afgive Endberetning til Komiteen ved indværende Aars Udgang om de Arbejder udførte Stationsanlæg, mentet, som ere færdige, og over de Udgifter som til nævnte Tid ere paadragne, ledsaget af Oversigt over samtlige tilbagestående Arbejder med Overlag over dennes omfattende Kostende.
7. Ved Godsbauet paa Østsiden af Akerselven tiltrænges en udvendig Platform og et Par Bræmmer, som snarest muligt for tilvejebringer forat Godsbauet Ombygningen af det gamle Godshus kan blive paalejvret.

M. Nielsen, Amtsråd N. A. Nielsen, Højesteret

Aar 1880, d. 21 Januar holdtes Kommiteemøde. Prull og Fleischer tilstede.

1. Til Oluf Onsum var ifø hans derved indgivet Ansøgning omvist under 2^{de} d. M. som yderligere Afdrag paa hans Tilkommande for Vognhallen Kr. 15000.00
2. Aendret paa Reviderelse af Trapper var fremlagt fra følgende: A. Jensen, H. Steen, E. H. Eriksen, F. W. Semmety, A. S. Kølsted, Johannes Andersen, H. Senato, Alphin med. Fabrik, Anton Lundby, M. Hansen og E. Andersen.

Aendret overleverede Arkitekt Prull til nævnte Gjennemgaaelse og Indstilling.

3. Fra Distriktingeniør Fleischer var med Skrivelse af 13^{de} d. fremsendt Overlag over resterende Arbejder med Christiania Stationsanlæg, Stationsbygningen ikke medtaget, og Oversigtstabel over Aendrets samlede samlede Kostende, beregnet til en samlet Sum af Kr. 2387.569.75, medregnende en Overlagssum af Kr. 2395.200.00

Ligesaa fremlægges Skrivelse fra Arkitekt Prull af 6^{de} d. M. med udlagt Beregning over Udgifterne til Opførelse af Stationsbygningen, antrægende til en samlet Sum af Kr. 584.667.59, der sammenlignet med Overlaget, der ligger paa Kr. 500.000.00, stiller i Udvalgt en Overskudsdel af cirka 250.000 Kroner, hvortil Gjælden nærmere forklædes i den angivne Skrivelse.

4. Den under Opførelse varende Stationsbygning med alle besværges ved Arkitekten assumeret i et af de nævnte Selskaber midlertidig for Kr. 300.000 i 6 Maanedes.

5. Indkjøbsplot for nævnte bliver at udføres med $\frac{3}{4}$ Tommer afsluttet paa Underlag af Hen af Prull.

M. Nielsen, Amtsråd N. A. Nielsen, Højesteret

vare anmeldt om at tage under Overvejelse, hvorvidt Navn for Stationsbygningen med Tjenestetorvet kunde anføres saaledes, at det ledige Rum blev udnyttet. Da Arkitekten nu efter anstillede Overvejelser var kommen til det Resultat, at den nævnte Andring paa Sagens fremskredne Standpunkt, dels af arkitektoniske Hensyn ikke kunde lade sig udføre, blev man staaende ved den engang vedtagne Plan.

2. Der refereredes Skrivelse til Anlægsbestyrelsen af 27 Febr. d. A. fra Prof. Onsum, overordnet Byggekommiteen med Paatagning af 1^{de} ds., hvori han anholder om, at desmaa blive truffet de nødvendige Forføjninger til at han kan paabegynde Opstillingen til den resterende Del af Vognhallen inden 1^{de} April forstkommende, da han ellers ikke kan have Arbejdet færdig til den ombestemte Tid d. 1^{de} Oktober. Sagen udsattes til Behandling i næste Møde.

3. Der refereredes Skrivelse af 17^{de} f. M. fra Arkitekt Puhl, hvori han oplyser, at samtlige Arbejder ved Stationsbygningens søndre Fløj kan tages at kunne være færdig i saa betimelig Tid, at Bygningen kan tages i fuld Brug senest d. 1^{de} Okt. d. A.

4. Arkitekten foreviede Konditioner for Leverance af Trapper, forennet med H. Schabø's Vedtagelse af Februar d. A. og ligeledes Konditioner for Rivlæsersarbejdet, forennet med Blumfeldt's Vedtagelse af 7^{de} Febr. d. A., konfr. Preslutning i Komiteemøde d. 11 Decbr. f. A.

5. Arkitekten fremlagde Konditioner for Udførelsen af Malerarbejdet til Stationsbygningen, samt 12 Stk. i den Undermyndig indkomne Andrud, ledsaget af en Sammenstilling af udsøgt og Skrivelse fra Komiteen af 17^{de} f. M., hvori han indstiller paa, at man benytter tvende Entreprenører, saaledes, at den ene udfører den Del af Bygningen, der bygges og for

Vestibulens, og den anden den øvrige Del. Saafremt Komiteen bifaldes dette, foreslaar Arkitekten, at den førstnævnte Del af Arbejdet overdrages til Hr. Jacobsen, hvis Andrud for det samlede Arbejde er beregnet til Kr. 11362.70 og den resterende Del til Hr. Jensen under Forudsætning af, at han udtager et arbejde efter de samme Priser som Jacobsen. Heri var Komiteen enig.

6. Ved Forstilling af Arkitekten besluttedes, at anskaffe 8 Toms Jerns 1ste udfor glaserede Herros til Kloakens inders Bygningen, hvilket vil anbringe i det Høieste til en Merudgift af cirka Kr. 400.

Engelstad A. Fleischer.

Den 1880, d. 22^{de} Marts holdtes Komiteemøde.

1. I Undermyndig Onsums Skrivelse, som refereredes i forrige Møde, vedtages Udtast til en Svarkrivelse, som gaar ud paa, at Arbejdet fra Onsums Side af Sengen til Tjenestetrapstikken ikke kan paabegyndes før i det tidligste 1^{de} Juli d. A.

2. Der bliver at udfærdige Indbydelse til Andrud paa Leverance af Blaadelømmer til Gadsburet hos Indleveringens Udgangen af denne Maaned.

3. Kaptajn Engelstads Skrivelse af 11^{de} Januar, refereret i Komiteemøde d. 11^{de} f. M., opføres til fornyet Behandling. Medlem og Fleischer tiltraadte efter anstillet Konference med Anlægsbestyrelsen de i Skrivelser under Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 12 omfattede Forst, hvorhos det m. S. L. Post Nr. 11 omgaaende Præstskiver indgik paa, at de kun anbringes i det Præstskiver af 14 fods Diameter mod Tjenestetrapstikken, medens det for Postene Nr. 7, 8 og 10's Vedkommende burde henstaa med at fælle nævnte Præstskiver

at samtliche de efter den omforenede Plan bestende Arbejder komme til Udførelse for Anlægsrets Revisors.

Aar 1880, d. 14^{de} April holdtes Komitemøde.

Prull tilstede.

1. Der refereredes en Skrivelse fra Onsum af 27^{de} f. m. angaaende hans Kontrakt om Opførelsen af Tårnhallen, hvori han anbragte sig, at han ikke kan faa sit Ar. berde færdig til 1^{ste} Oktober, naas han ikke kan paa begynde samme for 1^{ste} Juli. Skrivelsen gives ikke Anledning til nogen anden Forføjning fra Komiteens Side, end den som allerede er truffet, idet det er en Selvfølge, at Prestabelerne fra alle Vedkommendes Side vil gaa ud paa at skaffe Onsums Arbejde til at paa begynde Arbejdet saa snart som muligt.

Forhandlingerne forøvrigt gav ikke Anledning til Protokollation.

Forordnings Regering A. Fleischer

Aar 1880, d. 7^{de} Mai holdtes Komitemøde. Graab fraavende, Prull tilstede.

1. Arkitekten fremlagde Conditions for Udførelsen af Asfaltlagning i Stationsbygningen, ledsaget af Anbud fra Hr. Carl Kraft, Løn. Lühr og Adolf Olsen. Af disse Anbud blev det billigste, nemlig Kr. 4.45 pr. ¹⁰⁰ Alen fra Løn. Lühr, som antaget under Forudsætning af at Anbyggeren stiller betryggende Garanti for Arbejdets forsvarlige Udførelse i betimelig Tid.
2. Arkitekten fremlagde Skrivelse fra Oluf Onsum af 21^{de} f. m., hvori han påtager sig at levere 25 Ark. Ståbærens Rammer med Gitter til Platformen for Jernbanestationen til Kl. 12.00 pm. Lühr, hvorved Komiteen intet havde at erindre.

Forordnings Regering A. Fleischer

Aar 1880, d. 19^{de} Mai holdtes Komitemøde. Prull tilstede.

I Anledning af den Arkitekt Prull indkomne Anmeldelse om at den Asfalt, som benyttes af Hr. Lühr ikke skal være egte, besluttede man gjennem Arkitekten at opfordre Hr. Lühr til at tilvejebringe fornøden Legitimation i saa Henseende og tilfulde af at saadant ikke tilvebragtes, vilde Komiteen have sig forbeholdt at standse det allerede paa begyndte Arbejde.

Forhandlingerne forøvrigt gaves ikke Anledning til Protokollation.

Forordnings Regering A. Fleischer

Aar 1880, d. 3 Juni holdtes Komitemøde. Graab fraavende, Prull tilstede.

1. Arkitekten foreviste Skrivelse af 25^{de} ds. fra Paul Crochet & Co. i Paris, tilligemed et Aftryk af en af nævnte Firma indgaaet Kontrakt om Licens af Asfaltarbejde til Ingeniørvesnet i Paris, Tidsrummet fra 1^{ste} Jan. 78 til Udgangen af 1882, efter hvis Indhold, navnlig Art. 22 § 12, der ikke kan være nogen Tvivl om, at det Materiale, som Hr. Lühr benytter, "Seyssel Treins", er af betryggende Løst.
2. Der fremlagdes Skrivelse fra Arkitekten af 25^{de} f. m. med Angaaelse af Udførelsen af en Del Gulv i 1^{ste} Etage, som han havde påtaget at foregne med Cement og Kalkmørtel. Komiteen besluttede, overensstemmende med den oprindelige Plan, at lægge Asfaltgulve i alle Rum i 1^{ste} Etage.
3. Betræffende den Gadegrund, som if. tidligere Forhandlinger mellem Kristiania Kommune og Jernbanestyrelsen skal indlægges til offentlig Plads, anmodes det ønsket, at det blev henstillet til Kristiania Kommune at bevorge denne Grund indlagt eller asfalteret paa paa den Maade som er mest hensigtsmæssig, eller efter raadets som

Pladsen blev ryddigjort, og Traad Komiteen, at den uendelse herom til Kommunen rettest burde udgaa fra Anlægsbestyrelsen, hvilket Meinetz paatog sig at forebringe i sine Bestyrelsesmøder.

H. Til Ulst Onsmre var siden sidste Møde yderligere anvist et Forbud af Kr. 20000.00.

M. Meinetz Præsident O. Meisner.

Den 1880, d. 22 Juni holdtes Komitemøde. Præs. fraværende. B. Meisner tilstede.

1. I Stationstygningens Kontor, Expeditionens, og Høst. varelses anbringes Barums Magasinerne af til Rummenes Omfang passende Størrelse. I Bestyrelsens Bekæmmerlyst anbringes almindelig Ed. gevne, med Urtagelse af i et enkelt Værelse, hvor der kan anbringes Rammerne med fast Speil.
2. En Forbudsplan med Havnegaden bliver at udføre efter en af Arkitekten indleveret Tegning.

M. Meinetz Præsident O. Meisner.

Den 1880, d. 15 Juli holdtes Komitemøde. B. Meisner tilstede.

1. Da den gamle Vognhalle nu nedtages og Komiteen var enig i, at den med størst Nytte kunde anvendes paa den Maade, at den samtidig benyttedes til Opførelse af et simpelt Havn. skur i den fornære Komones Have, besluttede man paany at forelæse Læsen for Anlægs. bestyrelsen med Anmodning til denne om at give sit Bifald til en saadan Foran. ning, eller i Tilfælde at forelæse Læsen for Departementet. Omkostningerne ved Opførel. sen af en saadan Vognhalle, i beregnet Nødtag

ning, Flytning og Opsætning med Grundmur, Malerarbejde og Skimmegang vilde antagelig andrage til Kr. 40000.00.

2. Der refereredes Abkræft af Lovindte fra Anlægsbestyrelsen af 12^{te} f. M. angaaende Proklamation af den Grand foran Stationskomiteen, der af Terntanen er udlagt til arbejds. Plads, samt Magistratens Lovindte af 6^{te} d. M. i samme Anledning. Komiteen var af den Mening, at det maatte blive Byens Sag at ordne det fornø. de og at Pladsen ikke kun synes udelukkende at dis. poneres af Terntanen, idet der ender med samme vil have Indkjøret til Godspladsformen. Tilfuld. de af at Komiteen vilde brolæge Pladsen og Forbuds. med bære med Havnegaden og Terntanet net helt til Terntanegaden, saaledes som foreslaaet og i Ligthed med det Maatyr som er angivet paa et Læse. midfæst Bids og Overslag fra Christiania Insulin. varen, fandt Komiteen, at Bifaldet maatte kunde tale for, at man erklære sig villig til at give Komu. nen et Bidrag fra Terntanens Side af Kr. 50000.00, der er optaget i Overslaget som Omkostninger ved Forbuds. foran Stationstygningen.
3. Der fremtoges Proklamation over Forbuds. for Ind. lering, som vedtages, hvorefter bliver at afbøde til Andet paa Opførelsen af ~~den~~ inden 14 Dage.

M. Meinetz Præsident O. Meisner.

Den 1880, d. 6^{te} August holdtes Komitemøde. Præs. fraværende. B. Meisner tilstede.

1. Andet paa Opførelse af Forbuds. for Indlæring var fremkommet fra d. Herres C. J. Johansen, Schøyen & Martinsen, C. A. Eriksen & Achte, C. Rohme & T. Johannesen samt S. Hanssen & O. Alsberg, hvilke Andet blive at tilstille Distriktsingeniør Meisner, til nærmere Gjennemgaaelse og Betænkning.

2. Der refereres en Afkræft af Jernbanearbejdetsbestyrelsen
 Sendt til Christiania Magistrat af 21^e f. M.
 betreffende Prolegning af Forgangs foran Stationsbyg-
 ningen mod Haarnegaden, hvori Bestyrelsen i For-
 bindelse med tidligere Udtalelse formener at det man
 blive Kommunes Sag at træffe det Arrangement
 som forordnes.

3. I Anledning Sneekerarbejdet i Stationsbygningen,
 der ikke skides frem med den indviklede Anordning,
 blev i Midet udført ved en Sænkning til Sneeker-
 Kølsted, hvori det henstilles til ham at have Ar-
 bejdet færdigt inden 14 Dage, da man i modsæt-
 telse vil gøre Ansvar med ham gjældende for
 Forhælnings, eller i værste Fald søge Arbejdet af-
 ført for ham ved andre.

Præsidenten J. J. Jørgensen. A. Fleischer.

Den 1880, d. 11^e August holdtes Komitemøde. Graah
 fravarer. Bull tilstede.

1. Der blev af Fleischer foreslået en Sammenstilling
 af Ambudene paa Opførelsen af Gøtshuset for Ind-
 levering af afbrat man var blevet enig om at
 Møllhansens. Sen blev det anvennt til Forbedring,
 antages S. Hansen & O. Olsens Ambud paa
 Nr. 84667.30 under Forudsætning af at de stiller
 saadant Garanti som anses betryggende.

Præsidenten J. J. Jørgensen. A. Fleischer.

Den 1880, d. 16^e Okt. holdtes Komitemøde. Bull
 tilstede.

1. Arkitekt Bull lovede paa Foranledning at prøve, at
 Haarnegadens Forgangs Sideforhold passere efter Be-
 stemmelserne i vetk. Bygningsaamendelse af Novbr.
 1878 og Haadsingeniørens Paategning paa samme af
 21 Decbr. næstefter.

2. Opførelsen af Fløien mod Jernbaneturvet er for
 Murarbejdet Veakommende overtaget af C. J. Jøhn-
 sen paa samme Betingelser, hvorefter de have af-
 ført Fløien mod Haarnegaden, hvorefter Arkitekt
 Bull lovede at tilvejebringe deres skriftlige Er-
 klæring i et senere Møde.

3. Saavel Bull som Fleischer lovede i den næs-
 tende Fremtid at forelæse en Oversigt over de
 indtil nu gaaene Udgifter og de endnu tilbagestaa-
 ende Arbejder ved Stationsarrangementet.

De øvrige Forhandlinger gik ikke Anledning til
 nogen Protokolation.

Præsidenten J. J. Jørgensen. A. Fleischer.

Den 1880 d. 2^e Novbr. holdtes Komitemøde.
 Bull tilstede.

Efterat Trafikken var overflyttet til Stationsbyg-
 ningens øvre Etage d. 1^{ste} d. M., gik Komiteen
 ind i Lokalerne, hvor der paabegyndtes en Del Men-
 der, som Arkitekt Bull udførte og som han
 paatog sig at besvare rettet og udført anordnet
 mest i forbindelse med en Del nye An-
 skaffelser af mindre Betydning. Ligeledes paabegyndtes
 for Arkitekt Bull de Forandringer og Tilkompin-
 ges som blev at foretage i den gamle Stationsbyg-
 ning 1^{ste} Etage.

Præsidenten J. J. Jørgensen. A. Fleischer.

Aar 1880 den 17^{de} November foretog Valdeemarshals - Dispositioner
Fleischer for at sætte Selskabet.

1. Man gjenoptog arbejdet med Arkitekt P. B. og Selskabets
og Anordninger, som hermed at foretages i den gamle Station.
- bygningens 1^{ste} Etage for Ledning af Jernbanen og Lokaler
for telegrafisk Virksomhed og sidst at Selskabets nye
- bygning til nye Selskabets Selskabslokaler.

Præsident, Indvalgte, Byrået

Aar 1880, d. 5^{te} Januar holdtes Komitéens.

Præsident.

1. Hovedkontoret overflyttedes til den nye Stationsbygning
d. 6^{te} Decbr. og Flyvekontoret d. 4 og Vekontoret i
den gamle Stationsbygning taget i Brug respektive
d. 15^{te} og 18^{de} Decbr. Driftbestyrelsens Sekretariat
var ligeledes taget i Brug ^{fra 23^{de} November} den 23^{de} Novbr. Stationsbygningens Flis mod Søerne
er saaledes nu fuldt okkuperet.
2. Des refereres Skrivelse fra Indvalgte af
29^{de} f. M., hvori efter Forhandling af Indvalgte
partementet udtaler med mindst muligt Ophold
en Oversigt over Arbejds Stilling ved Fællessta-
tionerne, med Angivelse af det sandsynlige Tidspunkt
for dets Afslutning og en Udtalelse om de hermed
de Ugenmiddels Tilstrækkeligheder.
3. Under Henvisning til hvad der er tilføjet Forhand-
lingsprotokollen d. 16. Okt., lovede Præsident og Fleischer
at inden 15^{de} d. M. at foretage: Byggekommiteens
den ^{nye} omhandlede Oversigt.
4. Opførelsen af Stationsbygningen med Jernbanetorvet
var overtaget af C. J. Jakobsen, saaledes som angiv-
tes i Møde d. 16. Okt.
5. Fleischer lovede til næste Møde at oplægge næst Grund-
muren for den af Anstaltens overtagne Bygningsarbejde

man indat forrige, forat man desuden kunde underrette
Anstaltens herom og indlægge Nødvendigheden af, at
Arbejdet fuldfores til omkostnings Tid.

Præsident, Indvalgte, Byrået, O. Fleischer.

Aar 1881, d. 20^{de} Jan. holdtes Komitéens. Præsident
tilstede.

1. Des fremlagtes Skrivelse fra Arkitekt Præsident af 18^{de} ds.
med Bilag, hvorefter de samlede Omkostninger for Sta-
tionsbygningen nu er opførte med 598.000 Kroner.
Overslaget af 21^{de} Decbr. 79 lød paa 584.667.
hvorefter skulde udkomme en Overskrivelse af omtr.
Pr. 13.332.00

hertil maa imidlertid efter Byggekommiteens
Tend Formening endvidere føies for Rem-
pøttering af Rampen og Klosetter, samt
Anbringelse af 3 Pruffete, der af Archi-
tekten er opført blandt Inventarsager " 2207.00
samt til Anbringelse af Gas i 3^{de} Etage
i Bygningen med Jernbanetorvet " 600.00
saaledes at der vil udkomme en Overskrivelse af Pr. 16.139.00

Til Fortsættelse mellem den gamle og den
nye Station og Tullebygningens i samme
Anledning er bragt i Anslag tidligere
8000 Kroner; deraf er if. Arkitektens
Opgave allerede anvendt til Forandringer
i den alre Stationsbygning 1^{ste} Etage
Pr. 5372.31, hvortil er bragt i Anslag til
intet ikke udførte Arbejder ved Indreng
den nye Bygning m. v. Pr. 2030.00,
eller til sammen Pr. 7402.31. Af Over-
slaget vil altså haves i Behold Pr. 598.00
Dermed der skal foretages Forandring i den
gamle Stationsbygning 2^{de} Etage, saaledes
som tidligere omhandlede, vil dette Arbejde

Pr. 16139.00

efter Arkitektens Overlæg foranledigt en Udgift af Pr. 4600, eller selvfølgelig en Merudgift af omkr. 4000.00

Den samlede Overblik paa Stationbygningerne skulde desuden blive Pr. 20139.00.

Til Inventarium var anslaaet Pr. 15000.00, hertil er efter Arkitektens Opqvæl medgaaet med Fradrag af de foran nævnte Pr. 2207.00, Pr. 10729.00, hvorefter af Revisionen skulde have i Betragt Pr. 4271, der antages tilstrækkelig til Komplettering af manglende Inventarium, saavel i den i Præg tagne Høi- bygning med Lavegaden, som i den smaa Opførelse nævnte Bygning med Lavebanen. Det. Kaptajn Engelstad og Brud Gaab erklærede for Driftens Vedkommende, at de med Udbetaling af nævnte Pr. 4271, vilde holde Anlægget frit for enhver videre Udgift i Anledning af Inventariums Anskaffelse.

2. Fremdeles Skrivelse med 2 Bilag fra Distriktingeniør Fleischer af 13. ds., hvorefter fremkommer en Overblik paa Stationanlægget med Overlæg af 31. Decbr. 1879 af Pr. 16462.15, hvor til umiddelbart bliver at føie for et Synskema og en Indbegyngsmus m. v., der i Prælle Skrivelse er anført paa Stationbygningen, men som formentlig rettelig vedrører det nye Arrangement af Pr. 3290.00, eller til sammen, naar Sammen afprøves, omkr. Pr. 20000.00. Samlet Overblik Pr. 40139.00

I den ovennævnte Overblik af Pr. 20000.00 er som af Fleischer foreslået medtaget Pr. 4000.00 til en Tilbygning med Lavegaden og Pr. 4290, der udgjør Omkostninger ved Fundament

til Indbegyngsmus med Terrasser og Porte i Tilslutning til Stationsbygningen med Raisen.

3. Det samlede Stationarrangement antages at ville være fuldført inden dette Aars Udgang.

Engelstad og Gaab reserverede sig mod det i Midt foretagne Opqvæl, saa fremt deri maatte være udeplynt enkelte Punkter som maatte medtages, eller Rækkedene skulde vises sig ikke at stemme med Overblikket.

4. Fleischer oplyste, at Ansum paa begynde Montering af Vagnhallens vestre Trilerud d. 4 Aug. 1880 og var færdig hermed d. 25. Aug. s. A. Mærket var Vagnhallen var af P. J. Jensen fuldført d. 18 Sept. 1880. Da Ansums Arbejde med Montering af Vagnhallen nu skrider hurtigt frem, besluttedes, at der under Aft 5 i Mors d. 5. Jan. udsendtes Henvendelse til Ansum ikke blive at fremme.

Forretnings, kundskab, Regning, A. Fleischer.

Aar 1881, d. 25. Febr. holdtes Komitéens 2de. Ball tilstede.

1. Der refereredes Skrivelse fra Indredepartementet af 12. d. M., oversendt ved Anlægsbestyrelsens Dategning af 19. d. M., angaaende de i Anlægsbestyrelsens Skrivelse til Departementet af 28. Jan. s. A. be- holdte Overblikker. Saavel Arkitekten som Distriktingeniør erklærede at de med det Restoverslagenes Udarbejdelse havde taget alle de Hensyn til mulige Forpariteter, som paa nager Maade lod sig forene med de stedfindende Forhold, og at de for Nuværende ikke saa sig istand til at fremkomme med nager yderligere Udredning.

m. H. T. Departementets Bemærkning om de Pr. 4290.00 som er anvenet til Fundament for Indbegyngsmus med Terrasser og Porte i Tilslutning til Stationsbygningen med Raisen, da er kun en visse Del

af dette Arbejde indbefattet, Omkost 10 af Prosty.
relsens paa berøgte Skrivelse af 13^{de} April 1880, nem-
lig det Stykke Mas med Indkjørselsport, der først
i Hest fra østre Hjørne af Stationsbygningens
Gaardrum og derefter Mas med Indkjørselsport
var ansat uomgjængelig fornøden, medens det i
summe Toat 10 ombandede Gyerde med Klavin
endnu benyttes uafgjort. Ingenlængde og Graah
henholdt sig i saa Henseende til deres tidligere
tagne Reservation.

2. Efter anstillet Konference med Ambudsbestyrerens
sarr der i Overmødemøde med Protokolation i
Møde d. 21^{de} Jan. anvistes til Hovedbureauets Di-
rektions et Beløb af Kr. 4271.00 til Komplettering
af manglende Inventarium til Stationsbygningens
3. Indsættelse af den gamle Stationsbygningens 2^{de}
Etage er if. Meddelelse i Mødet overtaget af
Hovedbureauets Direktion, idet dette Arbejde kom-
mer til at henføres under Vedligeholdelse og
Oppudsning, som aligvel skulde foretages.
4. I Smedermester Katsaas Ambud paa Smeder-
arbejde af 11^{de} Okt., antaget ved Kontrakt af
17^{de} Novbr. 79, var indrømmet 5% Rabat
i Ambudssummen under Betingelse af at han
erholdt det samlede i Ambudet omrørbte Arbei-
de. Da dette ikke kan siges saa ganske at have
været Tilfældet, fandt Byggekomiteen i Pre-
tragtning af Omstændighederne, at de omrørb-
te 5% Rabat ikke bliver at beregne Kat-
saas til Laan.

Forinden Indskrævet Julested A. Fleischer.

Aar 1881, d. 3^{de} Marts holdtes Komitemøde. Pull
tilstede.

1. Der refereredes Skrivelse fra Oluf Onsum af 4^{de} ds.,
hvori han i Anledning af at Tekningen af Taget paa
Hallen skal paabegyndes, anholder om, at Tagrenten
paa begge Sider af Taget over Vinduerne maas blive
bestilt. Byggekomiteen besluttede, at disse Tagren-
der ikke bliver at anbringe, eller at det ialfald ud-
staar dermed indtil Erfaring maatte have gaaet just
deres Nødvendighed. Herom bliver Onsum at
undersøtte.

Forinden Indskrævet Julested A. Fleischer.

Aar 1881, d. 17^{de} Marts holdtes Komitemøde. Pull
tilstede. Forhandlingerne gav ikke Anledning til
Protokolation.

Forinden Indskrævet Julested A. Fleischer.

Aar 1881, d. 30^{de} Marts holdtes Komitemøde. Pull
tilstede.

1. Der foretoges en Skrivelse til Overbestyres Engeltorps
fra Fleischer af 28^{de} ds., ledsaget af en Skrivelse fra
H. Smith til Stadtkapteinens Onsum af 29^{de}
f. M. betreffende en mellem Fleischer og Onsum
underhaanden ommenteret Forandring i Anledning
Omordningen af de Vindstager eller Hornbaand,
som if. tidligere vedtagne Planer skulde antrin-
ges under Taghallens Tag. Fleischer oplyste,
at det er Meningen at anbringe disse Hornbaand
ikke saaledes som oprindelig af Onsum paatænkt
og nummer betegnet med Blaart" A-B. i
en i Mødet fremlagt Tracing, men derimod efter
den med Rødt" A-C. betegnede Anordning. Der-
imod havde Byggekomiteen intet at erindre, idet

den med Hensyn til forøvrigt til Kontrakten med
Ossems ansaa det som en Selvfølge, at den herom.
handlede Sag ikke medførte nogen særskilt Udgift
for Anlægget.

J. Marcinius, Kancelliraad, Regering. A. Fleischer.

Aar 1881, d. 9. April holdtes Komiteemøde.

1. Der refereredes en Skrivelse fra Oluf Ossems af 7. d. M., hvori han anholdes om, at de af ham deponerede Kudsipapirer i Anledning af Kontrakten om Vognhallens Opførelse maa blive ham tilbageleveret. Komiteen var enig i at anbefale dette Andragende til det Prestyrrelsen for Statens Jernbaneanlæg. I Betragtning af Byggearbejdets fremskredne Stilling og den Garanti som gives deri, at der indskrives et Beløb af omt. 25000 Kroner, som ikke udbetales for indtil Kontrakten er opfyldt, eller Bygningen fra H. Ossems Side afleveret i fuldfærdig Stand, og saas yderligere Sikkerhed uforinden, naar H. Ossems som afgives Erklæring om, at han fremdeles holder personlig for Kontraktens Opfyldelse efter de deri indeholdte Bestemmelser.

J. Marcinius, Kancelliraad, Regering. A. Fleischer.

Aar 1881, d. 15. Juni holdtes Komiteemøde. Præst tilstede.

1. I Anledning af Opførelsen af Vognskuret ved Sørensøparken, der tilsvares en Grundflade af 2152^{1/2} Aln blev det indgivet Ansøgning til Kongen om Dispensation fra Bygningslovens Bestemmelse i § 32.
2. Med Hensyn til Stationsarrangementets endelige Slutningsforløb, var der, efter de Forhandlinger som i Mødet fandt Sted, med Arkitekten og v. d. k.

Direktionsingeniør, grundet Anledning til at antage, at det
Selskab vil være fuldført, saaledes som tidligere opgjort,
i Løbet af dette Aar. Prestarbejderne paagaar med den
Snarhed som Omstændighederne tillader.

J. Marcinius, Kancelliraad, Regering. A. Fleischer.

Aar 1881, d. 12. August holdtes Komiteemøde. Præst tilstede.

1. Refereredes Andragende fra Kontraktørerne for Godshuset for Fortlevering om at beholdt udbetalt indestående Rest. beløb Kr. 9667.30. Da Godshuset var afleveret og for første Kontraktmæssig udført, havde Komiteen derimod intet at indvende.
2. Engelsted forebragte, at det efter hans Formening Arbejderne ved Stationsbygningens ikke fremme med den Snarhed som er nødvendig, dersom Bygningen skal tages i Brug til anstændig Flygtelid og dette vil saameget mere være en Nødvendighed, som Bygningsingeniøren og Insaalombudens Ingeniørkontor samt muligens Trafikdirektørens Kontor ved Flygtelid skulle overføres til den nye Bygning. Arkitekt Præst bemærkede hertil, at det efter hans Formening ikke vil være meget til Hindes for, at de nævnte Kontraktører kunne tages i Brug til forstærkning af Flygtelid.
3. De i Mødet d. 8. Marts omhandlede Løstændes nye Vognhallens Tag blev det antaget, da det synes at i Sommer eftermiddag Regnveir har vist sig, at de ikke kunne undværes.
4. Engelsted gjorde opmærksom paa at det paaligger Anlægsbestyrelsen at opføre en simpel Trappladeforretning fra den gamle Stationsbygning. Skulle ud til Godshuset for Fortlevering, hvilket Arbejde han haabede maatte blive udført snarest. Ligesaa antyngiggjorde han

at det paa den Anlægsbestyrelsen at opføre nyt Gjærd
med Fundament af Sten efter den rette Linie pa-
rallel den inderste Del af Tjernbanevejens, samt en
Forlængelse af Platformen for Andekendt, ligesom
med Forlængelsen af Platformen for Afsænt, hvil-
kens ^{første} ~~første~~ Platform, skjønt ikke optaget i den op-
rindelige Plan, ansaes for absolut nødvendigt.
Om disse Poster bliver at fatte mere Bestemmelser
i et senere Møde.

Præsiden, Handvaag Jørgen A. Fleischer.

Aar 1851, d. 7 Okt. holdtes Komiteemøde, Graab
fraværende, Bull tilstede.

1. Der fremlægtes 2^{de} Skrivelser fra Prof. Ansum
af 16 Aug. d. A. med vedlagt Regning for Opførelsen
af Taghallen til samlet Præst Kr. 105468.11, der
mere er specificeret saaledes:

a., for Taghallen if. Kontrakt af 23 Mai 79
Kr. 93746.00

b., Glas til de do do 3240.00

c., Plankledning paa Taget mellem
Taghallen og Stationsbygningen 2019.61

d., for Tagtdifferens paa Tølerne og
Forandring af Forstykker og Rapioler 6462.50

ad. a. Da der paa Anbudssummen er udbetalt et
Præst af Kr. 92330.00, gjentages et Restbeløb
af Kr. 1416.00, som efter Komiteens Formening
nu kan udbetales.

ad. c. Da den opførte Plankledning er udført efter
Vedtægelsen i Byggekomiteen, bør det herombragte
de Præst Kr. 2019.61 ligeledes udbetales.

ad. b. Det hermed opførte Præst Kr. 3240.00 hen-
staar efter Ansums egen Vedtægelse i Skrivelser
af 14^{de} f. M. indtil det er paa det Punkt, at
Arbejdet er forsvarligt udført.

ad. d. Det under denne Post anførte Præst Kr. 6462.50
kan Byggekomiteen ikke anerkende, da det ikke vides,
at Ansum har erholdt nødvendigt Ordre til
at afgive fra de indleverede Arbejdsbegynder og
har if. Kontrakt af 23 Mai 79 bærer et vist
Ansvær for Konstruktionsens hensigtsmæssige og
sunde Udførelse m. v.

J. Herhold herfor og de fra Distriktingens Fleischer,
og Arkitekt Bull, Sagens Anledning erbrønde
og hermed fremlagte Erklæringer af 24 Sept. og
10^{de} Okt. d. A., bliver Sagen med Bilag at remitte-
re til Anlægsbestyrelsen, fra hvem der under 17 Aug.
er indkommen herfor.

Præsiden, Jørgen A. d. A. Fleischer.

Aar 1851, d. 21 December, holdtes Komiteemøde.
Bull tilstede.

1. Med Hensyn til Opjøret med Ansum meddelte
Arkitekt Bull, at denne Sag var under Kortland-
ning mellem ham og Overingeniør Wetlesen, og
baadede han at de forlangte Erklæringer om kort
Tid vilde blive afgjorte.

2. Da de Arbejder, som det har været overdraget
nærværende Byggekomite at fore Tilsyn med,
nu maa betragtes som fuldførte, saavel for Byg-
ningerne, som for det øvrige Stationsarrangement
Nedkommende, ansaa Byggekomiteen forsaaret
sit Ansvær tilendebragt, idet man endes om,
i Forbindelse med Meddelelsen herom, at man
stille til nedkommende Anlægs- og Driftbestyrel-
se at afgjøre, hvorvidt Sagen kan anses
som afsluttet med denne Meddelelse fra Bygge-
komiteens Side, eller om nogen formelig Af-
værelse skal finde Sted.

At Bygninger gjøres retfærdigt som enden

ufuldført en Vagnremise som er under Opfø-
relse ved Lørensport, hvilket Arbejde har
været udsat i nogen Tid i Paavent af Dispen-
sation fra Bygningsloven, men Byggekommiteen
antog, at dens Befatning med denne Sag kunde
sættes ud af Betragtning paa Grund af den ringe
Interesse som dette Arbejde medfører.

Protokollen i Forbindelse med de denne udtalte De-
kretes overenskomne Anlægsbestyrelsen.

Mødet hævet.

Forst. Indudtraal Jørgensen. A. Heise.

1878 Date Mast.

Decbr 9 12/1278 G. Bull - Redegjörde for de af ham leverede Udkast til en fælles Passagerstation for Hoved- & Smalvebanen med Anmodning om at Restbeløbet paa hans Honorar burde, til 2200 - man blive ham anvist til Udbetaling

Sendt
anlægsstyrelsen
18/12-78.

2.

14 18/12 do sende Concept til Hestieformant om Anbud paa Opførelse af ny Stationsbygning i Christiania - med tilhørende Bilag. De til Præs for Ansøgende forendede Copier af Tegningerne vilde være færdige i Løbet af nogle Dage.

Vedlagt
Protokollen

JERNBANEVERKET
BIBLIOTEKET



101606